

ÁREA TOTAL: 7.889,65 m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	81.566,60	5,45%	25,00%	R\$ 20.391,65	25,00%	20.391,65	25,00%	20.391,65	25,00%	20.391,65
2	TERRAPLENAGEM	326.131,87	21,81%	30,00%	R\$ 97.839,56	50,00%	163.065,94	20,00%	65.226,37		-
3	MICRODRENAGEM	362.241,58	24,22%	55,00%	R\$ 199.232,87	45,00%	163.008,71		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	712.065,17	47,61%		R\$ -		-	60,00%	427.239,10	40,00%	284.826,06
5	SINALIZAÇÃO	3.114,61	0,21%		R\$ -		-		-	100,00%	3.114,61
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	10.414,33	0,70%		R\$ -		-	20,00%	2.082,87	80,00%	8.331,46
TOTAIS		R\$ 1.495.534,16	100,0%	21,2%	317.464,08	23,2%	346.466,30	34,4%	514.939,99	21,2%	316.663,78
TOTAL ACUMULADO (R\$)				21,2%	317.464,08	44,4%	663.930,38	78,8%	1.178.870,37	100,0%	1.495.534,15