

ÁREA TOTAL: 8.150,89 m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	100.296,47	6,63%	20,00%	R\$ 20.059,29	15,00%	15.044,47	15,00%	15.044,47	15,00%	15.044,47	15,00%	15.044,47	20,00%	20.059,29
2	TERRAPLENAGEM	211.545,45	13,98%	40,00%	84.618,18	40,00%	84.618,18	20,00%	42.309,09		-		-		-
3	MICRODRENAGEM	358.687,73	23,71%	40,00%	143.475,09	40,00%	143.475,09	20,00%	71.737,55		-		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	821.657,93	54,30%		R\$ -	10,00%	82.165,79	30,00%	246.497,38	30,00%	246.497,38	20,00%	164.331,59	10,00%	82.165,79
5	SINALIZAÇÃO	3.007,78	0,20%		R\$ -		-		-		-		-	100,00%	3.007,78
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	17.919,18	1,18%		R\$ -		-		-		-		-	100,00%	17.919,18
TOTAIS		R\$ 1.513.114,55	100,0%	16,4%	248.152,56	21,5%	325.303,53	24,8%	375.588,52	17,3%	261.541,85	11,9%	179.376,06	8,1%	123.152,04
TOTAL ACUMULADO (R\$)				16,4%	248.152,56	37,9%	573.456,09	62,7%	949.044,61	80,0%	1.210.586,46	91,9%	1.389.962,52	100,0%	1.513.114,56