

**Anexo III - Cronograma físico-financeiro****Proponente:** Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS**Modalidade:** Reforma de Telhado e Adequações para PPCI**VALORES REFERENTE CONTRATO (R\$):**

Repasse Federal:

-

Total da contrapartida (A+B):

57.653,81

**TOTAL DE CONTRATO:**

57.653,81

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. SINAPI	UNID.	QUANT.	CUSTO	BDI 22,12%	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)	1 MÊS	%	2 MÊS	%
-	REFORMA DE TELhado E ADEQUAÇÕES PARA PPCI											
1	Serviços gerais							R\$ 55.651,56	R\$ 25.744,54		R\$ 29.907,02	
1.1	Rompimento de alvenaria para colocação de porta de ferro	73.899/002	m3	0,72	75,72	16,75	92,46	66,57	66,57	100%	0,00	0%
1.2	Remoção do entulho e limpeza do local	85587	m3	0,72	42,91	9,49	52,40	37,73	37,73	100%	0,00	0%
1.3	Fornecimento e colocação de porta de ferro de 1,20 x 2,40 m	73.933/004	m2	2,88	382,48	84,60	467,08	1.345,19	1.345,19	100%	0,00	0%
1.4	Pintura esmalte sobre porta de ferro	73.924/003	m2	5,76	21,37	4,73	26,09	150,28	150,28	100%	0,00	0%
1.5	Remoção de telhado de telhas onduladas	72224	m2	795,91	8,75	1,94	10,69	8.504,70	8.504,70	100%	0,00	0%
1.6	Correção da estrutura de madeira e confecção de estrutura para novo telhado sobre a laje intermediária	92543	m2	238,77	10,71	2,37	13,08	3.122,89	3.122,89	100%	0,00	0%
1.7	Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm	94210	m³	795,91	34,43	7,62	42,04	33.460,06	10.038,02	30%	23.422,04	70%
1.8	Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º	94223	m	102,36	46,11	10,20	56,31	5.763,84	1.729,15	30%	4.034,69	70%
1.9	Fornecimento e colocação de cumeeiras de barro	94221	m	102,36	20,00	4,42	24,42	2.500,04	750,012	30%	1.750,03	70%
1.10	Demolição de piso em concreto	85364	m3	0,80	179,25	39,65	218,90	175,12	0,00	0%	175,12	100%
1.11	Execução de piso em concreto para acessibilidade	94965	m3	0,79	332,68	73,59	406,26	320,95	0,00	0%	320,95	100%
1.12	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico		m2	4,80	34,84	7,71	42,54	204,19	0,00	0%	204,19	100%
2	Acabamento							R\$ 2.002,25	R\$ -		R\$ 2.002,25	
2.1	Limpeza final	9537	m2	795,91	2,06	0,46	2,52	2.002,25	0,00	0%	2.002,25	100%
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>								<b>57.653,81</b>	<b>25.744,54</b>	<b>45%</b>	<b>31.909,27</b>	<b>55%</b>

João Luiz Lague  
Eng. Civil - CREA 32794