

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO										
Reforma do Ginásio de Esportes e Calçada de Acesso da EMEF São Miguel										
Anexo III - Cronograma de serviços										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 PARCELA		2 PARCELA		3 PARCELA		4 PARCELA	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços gerais									
1.1	Rompimento de alvenaria para colocação de janelas de ferro	605,31	100,0%	R\$ 605,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	Remoção do entulho e limpeza do local	388,04	100,0%	R\$ 388,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.3	Fornecimento e colocação de janelas basculantes de ferro	18.571,03		R\$ -	100,0%	R\$ 18.571,03		R\$ -		R\$ -
1.4	Fornecimento e colocação de vidro liso 4 mm	6.025,50		R\$ -	100,0%	R\$ 6.025,50		R\$ -		R\$ -
1.5	Reboco das paredes externas	20.770,49	50,0%	R\$ 10.385,25	50,0%	R\$ 10.385,25		R\$ -		R\$ -
1.6	Remoção de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura	1.071,00	100,0%	R\$ 1.071,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7	Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm	7.408,80	100,0%	R\$ 7.408,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.8	Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º	683,87	100,0%	R\$ 683,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.9	Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2	5.050,90		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 5.050,90		R\$ -
1.10	Pintura interna com tinta acrílica - 2 demãos	7.108,60		R\$ -	100,0%	R\$ 7.108,60		R\$ -		R\$ -
1.11	Pintura interna com tinta esmalte - 2 demãos	2.406,54			100,0%	R\$ 2.406,54				
1.12	Selador acrílico externo.	1.466,78		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 1.466,78		R\$ -
1.13	Pintura externa com tinta acrílica - 2 demãos	8.808,97		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 8.808,97		R\$ -
1.14	Pintura esmalte sobre metal - 2 demãos	2.690,14		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 2.690,14		R\$ -
1.15	Refletor de alumínio c/ lâmpada a vapor de mercúrio 250W e reator	2.937,50		R\$ -	100,0%	R\$ 2.937,50		R\$ -		R\$ -
2	Rampas e calçadas externas em concreto									
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	91,37		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 91,37		R\$ -
2.2	Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e = 5 cm	2.423,52		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 2.423,52		R\$ -
2.3	Malha 15x15, aço 3,4 mm	350,28		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 350,28		R\$ -
3	Acabamento									
3.1	Rede superior	4.298,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 4.298,28
3.2	Redes laterais	5.668,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 5.668,04
3.3	Limpeza final	1.668,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 1.668,55
	TOTAL DA PARCELA		20,44%	R\$ 20.542,27	47,20%	R\$ 47.434,42	20,78%	R\$ 20.881,96	11,58%	R\$ 11.634,87
	TOTAL GERAL	100.493,51	20,44%	R\$ 20.542,27	67,64%	R\$ 67.976,68	88,42%	R\$ 88.858,64	100,00%	R\$ 100.493,51

Minas do Leão, junho de 2016

Técnico Responsável

Emerson David Schmidt
Arq. CAU 24142-3