

ÁREA TOTAL: 4.887,00 m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	44.086,68	5,48%	25,00%	R\$ 11.021,67	25,00%	11.021,67	25,00%	11.021,67	25,00%	11.021,67
2	TERRAPLENAGEM	180.645,33	22,44%	45,00%	81.290,40	55,00%	99.354,93		-		-
3	MICRODRENAGEM	113.073,46	14,04%	80,00%	90.458,77	20,00%	22.614,69		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	454.868,33	56,50%		R\$ -	25,00%	113.717,08	50,00%	227.434,17	25,00%	113.717,08
5	SINALIZAÇÃO	1.809,63	0,22%		R\$ -		-		-	100,00%	1.809,63
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	10.604,79	1,32%		R\$ -		-	40,00%	4.241,91	60,00%	6.362,87
TOTAIS		R\$ 805.088,22	100,0%	22,7%	182.770,84	30,6%	246.708,38	30,1%	242.697,75	16,5%	132.911,25
TOTAL ACUMULADO (R\$)				22,7%	182.770,84	53,3%	429.479,22	83,5%	672.176,97	100,0%	805.088,22